Prosessplan for justering av BBP2 i vedtatt Utredningsprogram - ATM-utvalget 23.06.2017

2017	Apr-17		May-17		Jun-17		Jul-17		Aug-17		Sep-17		Oct-17		Nov-17		Dec-17	
Buskerudbysamarb.			Utarbeidelse av alternativer for justert Buskerudbypakke 2										Analyseperiode					
SVV/VD															Foreløpig kval sikr			
Medvirkning										Innspillsprosess								
Lokalpolitisk beh.			Behandling av Utredningsprogram															
Byutredning styringsgr												22-Sep				24-Nov		
ATM-utvalg		28-Apr				23-Jun						22-Sep				24-Nov	15-Dec	
ATM-råd				22-May								18-Sep			06-Nov		11-Dec	
Ref gr m/ATMråd												19-Sep		31-Oct			12-Dec	
Adm styr gr											08-Sep		13-Oct		10-Nov		01-Dec	
Fagråd										31.-01	08-Sep		13-Oct	02-Nov	10-Nov		01-Dec	

2018	Jan-18		Feb-18		Mar-18		Apr-18		May-18		Jun-18							
Buskerudbysamarb.			Høringsrapport m/ant															
SVV/VD					Faglig kvalitetssikring i SVV/RS og VD													
Medvirkning	Høringsprosess			tom 23.02														
Lokalpolitisk beh.	Behandling av høringsdokument								Lokalpolitisk sluttbehandling									
ATM-utvalg																		
ATM-råd																		

Datoer for møter i 2018 fastsettes av ATM-utvalget høsten 2017

Detaljert prosessplan innspillsfase høsten 2017

2017	August		September				Oktober				November				Desember			
Uke	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51/52
Adm innspillsfase	fom 21.08	tom 01.09																
Stortingsvalg				11-Sep														
Folkemøte Drammen					20-Sep													
Folkemøte Lier					21-Sep													
Folkemøte Nedre Eiker						28-Sep												
Folkemøte Øvre Eiker						26-Sep												
Fagverksted m/oppf møte					19-Sep						31-Oct							
Ungdomsarrangement						27-Sep												
Åpent kontor						26.-27.09.												
Dialogportal nettside	24-Aug					29-Sep												
Elvefestivalen	24-25.08																	
Globusfestivalen					23-Sep													
Eplefestivalen				17-Sep														
Hokksund by- og laksefestival	12-Aug																	
Oversiktsnotat innspill																		
Design og beregning av pakkekonsept			Design og beregning av pakkekonsept				Videre optimalisering og beskrivelser											
Svv kvalitetssikring												Svv kvalitetssikring						
Innspills- og silingsdokument																		